	000 HПП	Извещ	ение	Обозначение			Причина				Код	Лист Лис	Листов	
ŧ	"ОЗНА-Инжиниринг"	1700		ОИ 392.00.00.00.000				Требование заказчика				9	1	2
i	Отдел проектирования	Дата выпуска	07.05.20		Срок изм.	07.05.20	I		эначение (ДПИ, ПР)		Срок дейст	вия ПИ		
										Ука				
\$.	о заделе									Со дня утверждения извещения				
ı	Изм.				Содер	жание измен	нения	<u> </u>			_			Marie Property of the Control of the
	1,3								Применяемость					
	Изм. 3 √ ОИ 392.00.00.00.000 АТ.Э2: листы 1, 2 заменить, предыдущие аннулировать, листы 24–26 вводятся новые. Скорректирована схема в связи с добавлением нового блока конденсатосборника (ОИ 392.20.00.00.000), схема блока узла переключения подогревателя нефти П-1 (ОИ 392.07.00.00.000) переместилась со страницы 2 на страницу 24. Изменено количество листов с 23 на 26.								ОИ 392.00.00.00.000, ОИ 392.20.00.00.000					
6 £	Изм. 1 † ОИ 392.20.00.00.000 АТ.ЭО: листы 1–3 вводятся новые. Схемы соединений для нового блока конденсатосборника. † ОИ 392.20.00.00.000 АТ.ТЭО: лист 1 вводится новый. Таблица соединений для нового блока конденсатосборника.								Разослать					
,	Изм. 1 ОИ 392.20.00.00.000 ЭС.ЭО: листы 1–3 вводятся новые. Схемы соединений для нового блока конденсатосборника. ОИ 392.20.00.00.000 ЭС.ТЭО: лист 1 вводится новый. Таблица соединений для нового блока конденсатосборника. Изм. 1 ОИ 392.20.00.00.000 ЭТ: листы 1–4 вводятся новые. Схема расположения оборудования и прокладки кабеля. ОИ 392.20.55.00.000: листы 1–6 вводятся новые. Электромонтаж. Спецификация.								В архив					
5									кабеля.	Приложение				
	Составил Халиков / В. Изменения в	0520 Кутдусо	верил в 08.05.20 пиков	Т. контр	00/Ib	Н. контр Санкова Контрольни	08.05.20	Ymbe Xacayoba Yucnp.		Пред. заказ.				The despendent and the second street of the second

<i>10 "HПП "03HA</i> -	Извещение	Обозначение	Причина	Код	Лист	Листо		
1нжиниринг"	1700	ON 392.00.00.00.000	Требование за	9	2	2		
ОП ОПНВГ	Дата 08.05.2020 Выпуска	Срок изм. 07.05.2020	Обозначение ПИ (ДПИ, ПР)	Срок дейст	Срок действия ПИ			
Указание						•		
о заделе								
Изм.	Содержание изменения							
1								
Изм. 1.								

ОИ 392.00.00.01.000 ЭО: листы 1, 3–4, 9–10, 14, 24 заменить, предыдущие аннулировать, листы 26–27 вводятся новые. Добавлены подключения приборов КИП блока конденсатосборника в модули AI, AO, DO. Задействован резервный автомат QF13. Показаны подключения к новому дискретному модулю DI4. Увеличилось количество листов с 25 до 27.

ОИ 392.00.00.01.000 СБ: листы 4, 7, 9, 11, 12 заменить, предыдущие аннулировать. Добавлены подключения приборов КИП блока конденсатосборника в модули AI, AO, DO. Добавлены новые клеммные модули 4XT–1 и 4XT–2, модули реле 5KV и 7KV, дискретный модуль DI4, в клеммный модуль XT7 добавлены две новые клеммы.

°0И 392.00.00.01.000: листы 5–10, 12, 13 заменить, предыдущие аннулировать. Добавлены подключения приборов КИП блока конденсатосборника в модули AI, AO, DO. Изменено количество клемм, реле, перемычек, провода, маркировок, концевого держателя, держателя шильдиков, наконечников, торцевой крышки, фронтального соединителя. Добавлены новые позиции дискретного модуля, провода.